



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ
อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

สำนักปลัด
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

คำนำ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีเจตนามุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูลผลการประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะ ไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐ ในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรวมถึง สะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล Good Governance ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐ ในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการประเมินผลการดำเนินงานครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุน และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

โครงการที่ อบท.ดำเนินการเอง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ลงนามใน สัญญา	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
๑	โครงการเสริมปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองอ้ายกาง หมู่ที่ ๑ บ้านสระมะเขือ ตำบลโคกปีบ	๑๓๗,๗๐๐	-	๑๓๑,๐๐๐	๖,๗๐๐	✓	-	-	๒๕ มี.ค.๖๗ - ๙ เม.ย.๖๗
๒	โครงการเสริมปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองบัว หมู่ที่ ๑ บ้านสระมะเขือ ตำบลโคกปีบ	๑๑๔,๗๐๐	-	๑๐๙,๐๐๐	๕,๗๐๐	✓	-	-	๑ เม.ย.๖๗ - ๒๓ เม.ย.๖๗
๓	โครงการเสริมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอย ๗ หมู่ที่ ๑ บ้านสระมะเขือ ตำบลโคกปีบ	๒๖๒,๐๐๐	-	๒๖๑,๘๐๐	๒๐๐	✓	-	-	๑๗ ธ.ค.๖๗ - ๑๕ ก.พ.๖๘
๔	โครงการเสริมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอย ๘-สามแยกบ่อลูกรัง หมู่ที่ ๑ บ้านสระมะเขือ ตำบลโคกปีบ	๑๕๔,๐๐๐	-	๑๕๔,๐๐๐	-	✓	-	-	๒๙ พ.ย.๖๗ - ๒๘ ก.พ.๖๘
๕	โครงการเสริมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอย ๖ - ซอย ๘ หมู่ที่ ๑ บ้านสระมะเขือ ตำบลโคกปีบ	๓๙๕,๐๐๐	-	๓๙๕,๐๐๐	-	✓	-	-	๒๒ พ.ย.๖๗ - ๒๑ มี.ค.๖๘
๖	โครงการเสริมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอย ๒ บ้านหนองขนาท หมู่ที่ ๑ บ้านสระมะเขือ ตำบลโคกปีบจำนวน ๒ ช่วง	๔๗๘,๐๐๐	-	๔๗๗,๘๐๐	๑๐๐	✓	-	-	๒๘ พ.ย.๖๗ - ๑๘ ก.พ.๖๘
๗	โครงการเสริมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายข้างบ้านนายเอียง - บ้านนางอรทัย พันธุ์ธรรม จำนวน ๒ ช่วง หมู่ที่ ๖ บ้านหนองจิก ตำบลโคกปีบ	๓๑๗,๐๐๐	-	๓๑๗,๐๐๐	-	✓	-	-	๒๑ มี.ย.๖๗ - ๒๐ ส.ค.๖๗

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ลงนามใน สัญญา	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
๘	โครงการเสริมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศาลาบิน - เขตเทศบาล จุดเริ่มต้นศาลาบิน - บ้านนางเชียร คงเสื่อ หมู่ที่ ๗ บ้านข้าหว้า ตำบลโคกปีบ	๔๖๒,๐๐๐	-	๔๖๒,๐๐๐	-	✓	-	-	๑๑ ก.ค.๖๗ - ๒๑ ส.ค.๖๗
๙	โครงการเสริมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอย ๑-ซอย ๓ หมู่ที่ ๗ บ้านข้าหว้า ตำบลโคกปีบ จำนวน ๒ ช่วง	๔๕๑,๐๐๐	-	๔๕๑,๐๐๐	-	✓	-	-	๑๗ ก.ค.๖๗ - ๒๒ ส.ค.๖๗
๑๐	โครงการเสริมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายข้างประเมินฟาร์ม - ศักยาฟาร์มหมู่ที่ ๙ บ้านหนองเรือ ตำบลโคกปีบ	๔๘๘,๐๐๐	-	๔๘๘,๐๐๐	-	✓	-	-	๒๕ ธ.ค.๖๗ - ๒๓ ก.พ.๖๘
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัดสระมะเขือ หมู่ที่ ๑ บ้านสระมะเขือ ตำบลโคกปีบ	๑๑๗,๐๐๐	-	๑๑๗,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓	-	-	๓๑ ต.ค.๖๗ - ๒๙ ม.ค.๖๘
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญ นายเฮียง ต่อจากคอนกรีตเดิม-ถนนลาดยาง (กรมศิลปากร) หมู่ที่ ๒ บ้านโคกวัด ตำบลโคกปีบ	๗๕,๐๐๐	-	๗๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓	-	-	๑๖ ต.ค.๖๗ - ๑๔ ม.ค.๖๘
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยข้างบ้านนายปรีชา เซาว์นิติธรรม หมู่ที่ ๒ บ้านโคกวัด ตำบลโคกปีบ	๔๓๘,๐๐๐	-	๔๒๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	✓	-	-	๒ ส.ค.๖๗ - ๒๔ ต.ค.๖๗
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยข้างบ้านนายแขก มโนทัย - บ้านนายสุดใจ ด่านเรือ หมู่ที่ ๗ บ้านข้าหว้า ตำบลโคกปีบ	๔๒,๐๐๐	-	๔๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-	๒๑ ต.ค.๖๗ - ๑๙ ม.ค.๖๗
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้าน ส.อบต.ขึ้น กับชัย-ถนนหน้าวัดศรีมโหสถ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองเรือ ตำบลโคกปีบ	๔๔๗,๐๐๐	-	๔๓๘,๐๐๐	๙,๐๐๐	✓	-	-	๒๔ ก.ค.๖๗ - ๑๘ ต.ค.๖๗

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ลงนามใน สัญญา	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
๑๖	โครงการเสริมปรับปรุงถนนลูกรังสายสามแยกบ่อ ลูกรังถึงบ่อขยะ จุดเริ่มต้นข้างกัญจิรา รีสอร์ทจุดสิ้นสุด สี่แยกเขตติดต่อตำบลหัวหว้า หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกปีบ	๓๙๖,๐๐๐	-	๓๘๗,๐๐๐	๙,๐๐๐	✓	-	-	๑ ธ.ค.๖๖ - ๒๙ ม.ค.๖๗
๑๗	โครงการเสริมปรับปรุงถนนลูกรังสายข้างประเมิน ฟาร์ม - ศักยาฟาร์มจุดเริ่มต้นข้างฟาร์มไก่แก้วตา จุดสิ้นสุดหน้าฟาร์มศักยาและฟาร์มเจริญปราจีนบุรี หมู่ที่ ๙ บ้านหนองเรือ ตำบลโคกปีบ	๑๕๕,๐๐๐	-	๑๕๑,๐๐๐	๔,๐๐๐	✓	-	-	๑๔ พ.ย.๖๖ - ๑๒ ม.ค.๖๗
๑๘	โครงการเสริมปรับปรุงถนนลูกรังสายซอย ๔ ถึงถนน ลูกรังหลัง CP จุดเริ่มต้นฟาร์มไก่อ่ายทิวา ถึงสี่แยกเขต ติดต่อกำตำบลหัวหว้า หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกปีบ	๒๘๖,๐๐๐	-	๒๓๖,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	๒๒ พ.ย.๖๖ - ๒๐ ม.ค.๖๗
๑๙	โครงการเสริมปรับปรุงถนนลูกรังสามแยกซอย ๓ ถึง สามแยกถนนลูกรังไปบ่อขยะ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองเรือ ตำบลโคกปีบ	๖๙,๐๐๐	-	๖๗,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓	-	-	๑ ธ.ค.๖๖ - ๒๙ ม.ค.๖๗
๒๐	โครงการเสริมปรับปรุงถนนลูกรังสายซอย ๑ ข้าง ประปาหมู่บ้าน ถึงเชื่อมต่อกถนนคอนกรีต อบจ.หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกปีบ	๑๒๘,๐๐๐	-	๑๒๘,๐๐๐	-	✓	-	-	๑๖ ธ.ค.๖๖ - ๑๓ ก.พ.๖๗
๒๑	โครงการเสริมปรับปรุงถนนลูกรังสายซอย ๘ เชื่อม ซอย ๔ หมู่ที่ ๑ บ้านสระมะเขือ ตำบลโคกปีบ	๑๗๑,๐๐๐	-	๑๗๑,๐๐๐	-	✓	-	-	๒๓ ธ.ค.๖๖ - ๒๐ ก.พ.๖๗
๒๒	โครงการเสริมปรับปรุงถนนลูกรังสายเลียบบคลองซ้อฟ้า หมู่ที่ ๑ บ้านสระมะเขือ ตำบลโคกปีบ	๑๕๓,๐๐๐	-	๑๕๓,๐๐๐	-	✓	-	-	๒๖ ธ.ค.๖๖ - ๑๒ ม.ค.๖๗
๒๓	โครงการขยายท่อเมนประปา สายซอยบ้านนาย เสมียนป่งประเสริฐ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองจิก	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๑๕ มี.ค.๖๗ - ๓ เม.ย.๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจและเงินทุน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนเพื่อเพิ่มรายได้

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ลงนามใน สัญญา	การ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
๑	โครงการอบรมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	-	✓	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการพัฒนา ส่งเสริมการประชาคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน

๓.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ลงนามใน สัญญา	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
๑	โครงการกิจกรรมรัฐพิธีต่าง ๆ กิจกรรม เทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์กิจกรรม ศาสนพิธี	๓๓๔,๑๐๐	-	๓๒๔,๕๙๓	๙,๕๐๗	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗
๒	การบริการแพทย์ฉุกเฉิน	๘๒,๐๐๐	-	-	๘๒,๐๐๐	-	✓	-	-
๓	จัดเวทีประชาคม	๑๐,๐๐๐	-	๒,๒๗๐	๗,๗๓๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการพัฒนา ส่งเสริมการประชาคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน

๓.๒ แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ลงนามใน สัญญา	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๙๕,๗๐๐	-	๙๕,๐๐๗	๑,๖๙๓	✓	-	-	๑๓ มี.ค. ๖๗
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร ค่ารายหัว ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์ ค่า เครื่องแบบกิจกรรมผู้เรียน)	๑๓๑,๘๙๐	-	๑๒๑,๗๗๒	๑๐,๑๑๘	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗
๓	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)แก่เด็กนักเรียน และเด็กใน ศพด.	๑๑๑,๐๐๐	-	๙๓,๙๖๖.๕๕	๑๗,๐๓๓.๔๖	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗
๔	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน	๒๘๘,๐๐๐	-	๒๕๙,๒๐๐	๒๘,๘๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการพัฒนา ส่งเสริมการประชาคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน

๓.๓ แผนงาน งบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ลงนามใน สัญญา	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๕,๓๕๖,๘๐๐	-	๕,๑๑๔,๖๐๐	๒๔๒,๒๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑,๕๔๔,๖๐๐	-	๑,๕๔๓,๘๐๐	๘๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๔๒,๐๐๐	-	๔๐,๕๐๐	๑,๕๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗
๔	อุดหนุนสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. โคกปีบ	๕๖,๓๕๘	-	๔๗,๗๓๖	๘,๖๒๒	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการพัฒนา ส่งเสริมการประชาคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน

๓.๔ แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ลงนามใน สัญญา	การ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
๑	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด TO BENUMBER ONE หมู่๑-๙ (ทุลกระหม่อมหญิงอุบล รัตนราชกัญญา)	๑๘๐,๐๐๐	-	-	๑๘๐,๐๐๐	-	✓	-	-
๒	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กหมู่ ๑-๙ (สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ)								
๓	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่าต้านภัย มะเร็งเต้านม หมู่ ๑-๙								
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๕๑,๓๗๖	-	๕๑,๓๗๖	-	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗
๕	โครงการส่งเสริมการควบคุมป้องกันโรคระบาด โรคติดต่อหรืองานด้านสาธารณสุขอื่น	๔๐,๐๐๐	-	-	๔๐,๐๐๐	-	✓	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการพัฒนา ส่งเสริมการประชาคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน

๓.๕ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ลงนามใน สัญญา	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
๑	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน(ดนตรี กีฬา)	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-
๒	โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์และ	๑๒๘,๐๓๔	-	๑๒๘,๐๓๓.๖๕	๐.๓๕	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗
๓	โครงการอุดหนุนการจัดงานเทศกาลมาฆปุรณิสี ปราจีนให้แก่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๕ ก.พ.๖๘ - ๑๓ ก.พ.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการบริการบริหารจัดการศักยภาพองค์กร

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาพัฒนา แนวทางพัฒนา จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับที่จำเป็นสำหรับปฏิบัติงาน ในการจัดการสาธารณะ

๔.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ลงนามใน สัญญา	การ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
๑	โครงการส่งเสริมฝึกอบรมสัมมนาการศึกษาดูงานเพิ่ม ศักยภาพการพัฒนาและการบริหารจัดการ ท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการบริการบริหารจัดการศักยภาพองค์กร

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาพัฒนา แนวทางพัฒนา จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับที่จำเป็นสำหรับปฏิบัติงาน ในการจัดการสาธารณะ

๔.๒ แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ลงนามใน สัญญา	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
๑	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม)	๔,๙๘๑,๘๓๓.๗๑	-	๓,๙๙๙,๙๖๙	๙๘๑,๘๖๔.๗๑	✓	-	-	๒๙ พ.ค.๖๗ – ๒๕ พ.ย.๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการบริการบริหารจัดการศักยภาพองค์กร

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ

๔.๓ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ลงนามใน สัญญา	การ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
๑	โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้เป็น “สถานที่กลาง” สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอศรีมโหสถ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐	๓๕,๐๐๐	-	๓๕,๐๐๐	-	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเี่ยวยาหรือพื้นฟูหลังเกิดภัย	๒๕,๒๙๕	-	๒๕,๒๙๕	-	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการบริการบริหารจัดการศักยภาพองค์กร

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ

๔.๔ แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ลงนามใน สัญญา	การ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	๔๐,๐๐๐	-	-	๔๐,๐๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗ (ไม่ได้ใช้งบประมาณ)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาพัฒนา การพัฒนาส่งเสริม พัฒนาการจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๕.๒ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ลงนามใน สัญญา	การ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
๑	โครงการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำด้วยดีด้วยหัวใจ”	๑๖,๕๐๐	-	-	๑๖,๕๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗

บัญชีครุภัณฑ์

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ลงนามใน สัญญา	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
๑	จัดซื้อเสาไฟฟ้า ขนาดความสูง ๘ เมตร จำนวน ๗ ต้น	๒๑,๐๐๐	-	๒๑,๐๐๐		✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗
๒	โครงการจัดซื้อถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๔ ถัง	๒๘,๐๐๐	-	๒๘,๐๐๐		✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗
๓	โครงการจัดซื้อระบบโซล่าเซลล์ ขนาด ๕๕๐ วัตต์ จำนวน ๓ แผง ติดตั้งปั๊มหอยโข่ง ๒ นิ้ว ๗๕๐ วัตต์ ขนาด ๑ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑ ระบบ	๓๕,๐๐๐	-	๒๖,๖๕๐		✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗
๔	โครงการจัดซื้อรถดับเพลิงชนิดถังเหล็ยม ขนาด ความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร ขนาด เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ แรงม้า	๖,๗๐๐,๐๐๐	✓	-			-	✓	๑ พ.ย.๖๗ – ๒๕ พ.ค.๖๘
๕	โครงการจัดซื้อรถรางชมวิว ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ ที่นั่ง เครื่องเบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน	๕๐๐,๐๐๐		๕๐๐,๐๐๐		✓			๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗

ปัญหาและอุปสรรค

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีมีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบที่มีอยู่อย่างจำกัด การกำหนดโครงการ/แผนงาน แผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควรทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานจำนวนมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ

๒. สัดส่วนโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

๓. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควรในการจัดประชุมประชาคม

๔. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

๑. สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวงชนบท กรมป่าไม้ เป็นต้น

๒. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง

๓. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง

๔. เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุด สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนให้เกิดการเรียนรู้ และรู้เท่าทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา

